



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทรศัพท์ 044-981414
[Https://www.nonped.go.th](https://www.nonped.go.th)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสภพระ จ.ขอนแก่น (# 1)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	395,000.00	6-มี.ค.-68	4-พ.ค.-68		✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8และบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ,10,11เชื่อมต่อบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแก่น (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	497,000.00	30-พ.ย.-67	28-ม.ค.-68			✓	496,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางกมลวรรณ พวงใบดี ถึง บ้านนายไสว บัวนาค(จ่ายขาด2)	ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	377,400.00	1มี.ค68	31พ.ค68	✓			
4	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น นานายสุบิน วรรณต์ หมู่ที่ 2 (# 1)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หิน 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	316,000.00	31-ม.ค.-68	31มี.ค68			✓	315,500.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางสมบัติถึงนางงเลื่อมทอง สิ้นสุดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 (# 1)	ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	86,700.00	21-ม.ค.-68	27-ม.ค.-68			✓	86,000.00
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	1-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (# 1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	282,300.00	1-พ.ย.-68	31พ.ค.68.	✓			
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	495,500.00	1-มี.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	1-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68	✓			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทรสูงเนิน ถึงบ้านนางสามารถ จันทรปัญญา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร	117,000.00	28.ก.พ.68	28.เม.ย.68		✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 9 (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00	14-ม.ค.-68	14-มี.ค.-68			✓	495,500.00
10	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายกลม ไขยปัญหาถึงนายนายอุดม ทะวิโยค (# 1)	ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000.00	18-ก.พ.-68	9-มี.ค.-68		✓		200,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นบ่อขยะถึงนาครุณรงค์ เอกพันธ์ (# 1)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	198,000.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68	✓			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เส้นจากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อบ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดงจุดพิกัด ๔ (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00	1-ธ.ค.-68	30-เม.ย.-69	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 เส้นนายนายทูล ทวีศักดิ์ เชื่อมต่อคลองอีสานเขียว ตำบลหันห้วยทราย(จ่ายขาด2)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	400,000.00	1-พ.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นต่อบ้านนายนิคมไปสะพานสองห้องถนนดำ	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร	353,000.00	21-ม.ค.-68	25-มี.ค.-68			✓	352,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางทองมี โยธะชัย ถึงนางวิสัย ไชยแสง (# 1)	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร	198,000.00	24-ม.ค.-68	25-มี.ค.-68			✓	197,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางพุลทรัพย์ ข้าโพธิ์จนถึงบ้านนายทอน มาตชู (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม	470,500.00	11-มี.ค.-68	9-พ.ค.-68		✓		
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางสมหมาย บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	467,700.00	20-ธ.ค.-67	17-ก.พ.-68			✓	466,000.00
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	462,500.00	19-ก.พ.-68	19-เม.ย.-68		✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 เส้นหลังบ้านนางบัวลา ใบัดำ ถึงสะพานองแปน(จ่ายขาด2)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	24,300.00	1-พ.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
20	โครงการเปลี่ยนถังเก็บน้ำหอดังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (# 1)	เปลี่ยนถังเก็บน้ำหอดังระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ถังเก็บน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง	93,600.00	1-ธ.ค.-68	1-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.05 เมตร(ทำระยะทางกว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.05 เมตร)	306,600.00	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68	✓			
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (# 1) (จ่ายเงินสะสม1)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	476,100.00	1-มี.ค.-68	29-เม.ย.-68		✓		
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	1-เม.ย.-68	30-มิ.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
22	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1)	ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	400,000.00	30-ม.ค.-68	28-ก.พ.-68			✓	399,000.00
*	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขามนางสมหมาย จันทจร ถึงบ้านหัวสะพาน (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร สูง 0.30 เมตรพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	199,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นโคกหนองขาม นานายหนูรัส บุรีนอก ถึงบ้านหนองคอกควาย(จ่ายขาด2)	ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 741.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	400,000.00	1-พ.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว139 เมตรหนา 0.05 เมตร	403,900.00	1-มิ.ค.-68	31-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพานเส้นทางถนนดำเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	495,500.00	14-ธ.ค.-67	11-ก.พ.-68			✓	494,000.00
*	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นทางดำเชื่อมต่อบ้านโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร	168,700.00	1-เม.ย.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
25	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม 2)	ปริมาณงานติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 แผง	167,400.00	1-เม.ย.-68	31-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้านหนองคอกควาย (# 1)	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	277,000.00	28-ก.พ.-68	28เม.ย68		✓		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห้าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	121,000.00	11-ก.พ.-68	31-มี.ค.-68			✓	120,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองห่าง ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	496,600.00	28-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68			✓	495,500.00
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองห่าง ถึงนายนายบุญ อันพิมพ์ (เส้นศาลาแดง) (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	400,000.00	1-เม.ย.-68	30-มิ.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
29	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (# 1)	งาน วางท่อ Ø 3" ยาว 705 เมตร วางท่อ Ø 2" ยาว 1,675 เมตร	383,300.00	12-ก.พ.-68	13-มี.ค.-68			✓	382,000.00
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกุดฆ้องวงค์ ระหว่างหมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)	ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางดินขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร	497,900.00	5-ธ.ค.-67	2-ก.พ.-68			✓	495,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
31	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลนายวิชัย ปานพูน ถึง นานายสุริยนต์ บัวนาค(จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร วางท่อคสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน จำนวน 10 ท่อน	178,100.00	1-พ.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นจากศาลากลางบ้านไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมวางบ่อพักน้ำสำเร็จจำนวน 1 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๘ 0.30 เมตร จำนวน 46 ท่อน	215,300.00	1-มี.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
33	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (# 1)	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปริมาณงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ โอนเพิ่มสภามัยที่ 2 ลว 22 พ.ค. 68	35,400.00	1-พ.ค.-68	31-ก.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
34	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 (# 1)	ปริมาณงาน 1.ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 แผง 2.ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรง จำนวน 1 ตัว	140,000.00	31-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68	✓			
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นจากบ้านนางสม อันทะเกตุ ถึงโรงสีข้าว นายยุทธนา ปัตตาเทสัง (จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร	231,700.00	31-มี.ค.-68	31-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
36	โครงการเปลี่ยนประตุนุ้ยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา) (# 1)	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สี่ขาที่บวงกบอะลูมิเนียมสี่ขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสี่ขาที่บวงกบอะลูมิเนียมสี่ขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
37	โครงการเปลี่ยนประตุนุ้ยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวนาค (กองศึกษา) (# 1)	1. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่สี่ขาที่บวงกบอะลูมิเนียมสี่ขาขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด2. ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวสี่ขาที่บวงกบอะลูมิเนียมสี่ขาขนาด 1.00x2.00 ม.	23,100.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68	✓			
38	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข้างต่าย (กองศึกษา) (# 1)	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	80,700.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
39	โครงการเทพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด (กองศึกษา) (# 1)	งาน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หิน 0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 8"x8" หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	68,600.00	1-ก.พ.-68	30-เม.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
40	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สูบน้ำเข้าสระอบต.โนนเพ็ด (# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)	1. ชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 บ่อ 2. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 WATT จำนวน 4 แผง 3. วางท่อส่งน้ำ PVC Ø 1.5 นิ้ว 4. ติดตั้งปั๊มซัมเมิสท์ ขนาด 1.5 แรง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 WATT พร้อมอุปกรณ์	166,000.00	17-ธ.ค.-67	15-ม.ค.-68			✓	125,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
41	โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ)	ค่าฝึกอบรม รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	1-มี.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
	41								

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	14,500.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	705,600.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		750,200.00
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์ฯ)	157,760.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			
4	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด	752,470.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		340,894.96

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าเครื่องแบบผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	16,250.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			
6	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,566,000.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		918,680.00
7	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	อุดหนุนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่	30,000.00	5-ก.พ.-68	6-ก.พ.-68			✓	20,000.00
8	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	อุดหนุนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์	40,000.00	6-ก.พ.-68	9-ก.พ.-68		✓		28,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนได้ออกเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 3-5 ปี	40,000.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	24,500.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	✓			
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเพ็ด)	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	10,000.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68		✓		
12	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	80,000.00	11-ม.ค.-68	11-ม.ค.-68			✓	77,250.00
13	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ	อุดหนุนเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	1-มิ.ย.-68	30-ก.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการวันวิทยาศาสตร์	อุดหนุนโรงเรียนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	30,000.00	1-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ	ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	120,000.00	28-ก.พ.-68	2-มี.ค.-68			✓	106,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000.00	1-ม.ค.-68	30-มิ.ย.-68	✓			
17	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล	ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า	10,000.00	1-ม.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
18	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กองสวัสดิการสังคม) (# 1)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
19	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าสำรวจ ฯลฯ	40,000.00	1-ก.พ.-68	31-พ.ค.-68	✓			
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	1-ม.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
21	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยของสัตว์ ยาฉีดคุมกำเนิด เข็มไซริงค์ แอลกอฮอล์ สำลี ยาสลบ ยากำจัดเห็บหมัด ทราयोเบท น้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุง และแมลงวัน ฯลฯ	80,000.00	1-พ.ย.-68	31-มี.ค.-68	✓			
22	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ (กองสวัสดิการ) (# 1)	จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและอ้อม	10,000.00	1-เม.ย.-68	31-พ.ค.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
23	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (# 1)	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าแรงรถ ฉีดพ่น และอื่นๆ	40,000.00	1-พ.ย.-68	30-ก.ย.-68	✓			
24	โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	1-ก.พ.-68	30-ก.ย.-68	✓			
	24		4,197,080.00						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอบรรพตพิสัยเพื่อใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย	25,000.00	28-ต.ค.-68	28-ต.ค.-68			✓	25,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ ในการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล	20,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโนนเพ็ด	50,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			
4	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด	10,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ (# 1)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ	10,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			
6	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (# 1)	ฝึกอบรมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	10,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลังเกิดสาธารณภัย (# 1)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือพันพูลังเกิดสาธารณภัย	30,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			
	7		155,000.00						

4.การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	20,000.00	1พ.ค68	31-ส.ค.-68	✓			
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์	20,000.00	1ต.ค68	1ต.ค68	✓			
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	50,000.00	5-มี.ค.-68	7-มี.ค.-68			✓	166,500.00
*	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์(กองสวัสดิการ) (โอนเพิ่ม)	ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	120,000.00	5-มี.ค.-68	7-มี.ค.-68			✓	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	30,000.00	1ต.ค68	30-ก.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่(กองสวัสดิการ) (# 1)	ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่	20,000.00	1-มี.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
6	โครงการขุดลอกสระหนองทุ่งมน ม.11 ด้านทิศเหนือ	ดำเนินการขุดลอกสระทุ่งมน ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	91,900.00	1-เม.ย.-68	31-ก.ค.-68	✓			
7	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ชุ้งนนางเสาร์ ชะใบรัมย์ ถึงนายนามชินนะโคตร(จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงาน ขุดลอกปากบนกว้าง 8.00 เมตร ปากล่างกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก1.50 เมตร	212,100.00	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการขุดลอกหนองแดงข้างโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา หมู่ที่ 5(จ่ายขาดเงินสะสม2)	ปริมาณงานขุดลอกกว้าง 48.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	186,400.00	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68	✓			
8									
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี								
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	จัดการแข่งขันกีฬาให้ประชาชนในตำบลได้เข้าร่วม	80,000.00	27-ก.พ.-68	27-ก.พ.-68			✓	93,870.00
2	โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา (ปรีวาสกรรม)	เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดเพื่อสร้างคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม	30,000.00	9-ม.ค.-68	10-ม.ค.-68			✓	30,000.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีตำบลโนนเพ็ด	จัดซื้อผ้าวงสรวงเพื่อไปร่วมงาน ผ้าวงสรวงย่าโม	30,000.00	1-มี.ค.-68	1-เม.ย.-68	✓			
4	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา	นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดเพื่อส่งเสริมประเพณี	50,000.00	1-มิ.ย.-68	30-มิ.ย.-68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย	นำสินค้าในชุมชนไปแสดงและจำหน่าย	60,000.00	22-ม.ค.-68	24-ม.ค.-68			✓	81,125.00
*	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย	โอนเพิ่ม	40,000.00	22-ม.ค.-68	24-ม.ค.-68			✓	
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และสร้าง	50,000.00	12-เม.ย.-68	15-เม.ย.-68	✓			
7	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (# 1)	จัดให้มีการลอยกระทงให้ประชาชนเข้าร่วม	100,000.00	15-พ.ย.-68	15-พ.ย.-68			✓	99,975.00
	7								

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.โนนเพ็ด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ฯลฯ	30,000.00	7-ม.ค.-68	7-ม.ค.-68			✓	1,050.00
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10,000.00	1-ก.พ.-68	30-ก.ย.-68	✓			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในตำบลโนนเพ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและส่วนราชการอื่น	170,000.00	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
	3		210,000.00						

บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				วันเริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์รถน้ำ อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	230,000.00	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-68	✓			
	1		230,000.00						